

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ

«Ақтөбемұнайэнерго» басқармасы

2023 жылғы күштік трансформаторлардың жүктемесі

№ п.п	Қосалқы станцияның атауы	Тр-р	МВА трансформаторының белгіленген қуаты	МВА трансформаторларын жүктеу	Берілген ТШ,МВА бойынша жобаланатын және салынып жатқан нысандарға резервтелген қуат
1	110/35/6кВ «Север» ҚС	1Т	25	8,3	5,5
		2Т	25	11,2	5,5
2	110/35/10кВ «Солтүстік трува» ҚС	1Т	40	8,7	17,9
		2Т	40	13,4	17,9
3	110/35/10кВ «ГӨЗ» ҚС	1Т	20	2,1	12,2
		3Т	20	5,7	12,2
4	110/35/6кВ «Жаңажол-7» ҚС	1Т	16	2,4	12,2
		2Т	16	1,4	12,2
5	110/35/10кВ «Кеңқияқ-4» ҚС	1Т	20	6,6	6,2
		2Т	20	7,2	6,2
6	35/6кВ «ВК» ҚС	1Т	4	0,9	1,6
		2Т	6,3	1,5	3,9
7	35/6кВ «Ж-3» ҚС	1Т	6,3	0,6	5
		2Т	6,3	0,7	5
8	35/6кВ «Ж-4» ҚС	2Т	4	0,2	3,6
			4	0,2	3,6
9	35/6кВ «Ж-5» ҚС	1Т	4	1	1,8
		2Т	10	1,2	7,8
10	35/6кВ «Ж-6» ҚС	1Т	6,3	2,2	3,6
		2Т	6,3	0,5	3,6
11	35/6кВ «Ж-8» ҚС	1Т	4	1	2,45
		2Т	4	0,55	2,45
12	35/6кВ «МДЗ-4» ҚС	1Т	4	0,8	2,9
		2Т	4	0,3	2,9
13	35/10кВ «Кеңқияқ-1» ҚС	1Т	4	1,2	1,8
		2Т	4	1	1,8
14	35/10кВ «Кеңқияқ-2» ҚС	1Т	6,3	1,5	3,8
		2Т	6,3	1	3,8
15	35/10кВ «Кеңқияқ-3» ҚС	1Т	4	0,55	2,85
		2Т	4	0,6	2,85
16	35/10кВ «Ащысай» ҚС	1Т	4	0,33	3,67
		2Т	4		3,67
17	БТЭС	1Т	80	19	47,3
			80	13,7	47,3

«Ақтөбемұнайэнерго» басқармасының
ӨТБ бастығы



Г. Г. Бутенко


Загрузка силовых трансформаторов

АО «СНПС-Актобемунайгаз»

управление «Актобээнергонефть» 2023 г

№ п.п	Наименование подстанции	Тр-р	Установленная мощность трансформатора МВА	Загрузка трансформатора в МВА	Зарезервированная мощность на проектируемые и строящиеся объекты по выданным ТУ, МВА
1	ПС 110/35/6кВ «Север»	1Т	25	8,3	5,5
		2Т	25	11,2	5,5
2	ПС 110/35/10кВ «Северная трува»	1Т	40	8,7	17,9
		2Т	40	13,4	17,9
3	ПС 110/35/10кВ «ГПЗ»	1Т	20	2,1	12,2
		3Т	20	5,7	12,2
4	ПС 110/35/6кВ «Жаназол-7»	1Т	16	2,4	12,2
		2Т	16	1,4	12,2
5	ПС 110/35/10кВ «Кенкияк-4»	1Т	20	6,6	6,2
		2Т	20	7,2	6,2
6	ПС 35/6кВ «ВП»	1Т	4	0,9	1,6
		2Т	6,3	1,5	3,9
7	ПС 35/6кВ «Ж-3»	1Т	6,3	0,6	5
		2Т	6,3	0,7	5
8	ПС 35/6кВ «Ж-4»	2Т	4	0,2	3,6
			4	0,2	3,6
9	ПС 35/6кВ «Ж-5»	1Т	4	1	1,8
		2Т	10	1,2	7,8
10	ПС 35/6кВ «Ж-6»	1Т	6,3	2,2	3,6
		2Т	6,3	0,5	3,6
11	ПС 35/6кВ «Ж-8»	1Т	4	1	2,45
		2Т	4	0,55	2,45
12	ПС 35/6кВ «ЗПН-4»	1Т	4	0,8	2,9
		2Т	4	0,3	2,9
13	ПС 35/10кВ «Кенкияк-1»	1Т	4	1,2	1,8
		2Т	4	1	1,8
14	ПС 35/10кВ «Кенкияк-2»	1Т	6,3	1,5	3,8
		2Т	6,3	1	3,8
15	ПС 35/10кВ «Кенкияк-3»	1Т	4	0,55	2,85
		2Т	4	0,6	2,85
16	ПС 35/10кВ «Ащисай»	1Т	4	0,33	3,67
		2Т	4		3,67
17	ПТЭС	1Т	80	19	47,3
			80	13,7	47,3

Начальник ПТО
упр. «Актобээнергонефть»



Бутенко Г. Г.