

«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» АҚ

«Ақтөбемұнайэнерго» басқармасы

2025 жылғы күштік трансформаторлардың жүктемесі

№	Қосалқы станция атауы	Тр-р	МВА трансформаторының белгіленген қуаты	МВА трансформаторларын жүктеу	Берілген ТШ,МВА бойынша жобаланатын және салынып жатқан нысандарға резервтелген қуат
1	110/35/6кВ «Север»ҚС	1Т	25	7,2	15,4
		2Т	25	2,4	15,4
2	110/35/10кВ «Солтүстік трува» ҚС	1Т	40	11,4	24,36
		2Т	40	4,24	24,36
3	110/35/10кВ «ГӨЗ» ҚС	1Т	20	1,3	14,9
		3Т	20	3,8	14,9
4	110/35/6кВ «Жаңажол-7» ҚС	1Т	16	1,7	12,2
		2Т	16	2,1	12,2
5	110/35/10кВ «Кеңқияқ-4» ҚС	1Т	20	4,0	11,8
		2Т	20	4,2	11,8
6	35/6кВ «ВК» ҚС	1Т	4	0,7	2,2
		2Т	6,3	1,1	4,5
7	35/6кВ «Ж-3» ҚС	1Т	6,3	0,8	5
		2Т	6,3	0,5	5
8	35/6кВ «Ж-4» ҚС	1Т	4	0,078	3,844
		2Т	4	0,078	3,844
9	35/6кВ «Ж-5» ҚС	1Т	4	0,35	2,35
		2Т	10	1,3	8,35
10	35/6кВ «Ж-6» ҚС	1Т	6,3	0,35	4,64
		2Т	6,3	1,31	4,64
11	35/6кВ «Ж-8» ҚС	1Т	4	0,27	3,28
		2Т	4	0,45	3,28
12	35/6кВ «МДЗ-4» ҚС	1Т	4	0,41	2,89
		2Т	4	0,7	2,89
13	35/10кВ «Кеңқияқ-1» ҚС	1Т	4	1,79	0,97
		2Т	4	1,24	0,97
14	35/10кВ «Кеңқияқ-2» ҚС	1Т	6,3	0,88	3,55
		2Т	6,3	1,87	3,55
15	35/10кВ «Кеңқияқ-3» ҚС	1Т	4	0,37	2,88
		2Т	4	0,75	2,88
16	35/10кВ «Ащысай» ҚС	1Т	4	0,97	3,03
		2Т	4		3,03
17	БТЭС	1Т	80	15,136	49,728
		2Т	80	15,136	49,728

«Ақтөбемұнайэнерго» басқармасының

ӨТБ бастығы



Г.Г.Бутенко

Загрузка силовых трансформаторов

АО «СНПС-Актобемунайгаз»

управление «Актобээнергонефть» 2025 г

№ п.п	Наименование подстанции	Тр-р	Установленная мощность трансформатора МВА	Загрузка трансформаторов МВА	Зарезервированная мощность на проектируемые и строящиеся объекты по выданным ТУ, МВА
1	ПС 110/35/6кВ «Север»	1Т	25	7,2	15,4
		2Т	25	2,4	15,4
2	ПС 110/35/10кВ «Северная трува»	1Т	40	11,4	24,36
		2Т	40	4,24	24,36
3	ПС 110/35/10кВ «ГПЗ»	1Т	20	1,3	14,9
		3Т	20	3,8	14,9
4	ПС 110/35/6кВ «Жанажол-7»	1Т	16	1,7	12,2
		2Т	16	2,1	12,2
5	ПС 110/35/10кВ «Кенкияк-4»	1Т	20	4,0	11,8
		2Т	20	4,2	11,8
6	ПС 35/6кВ «ВП»	1Т	4	0,7	2,2
		2Т	6,3	1,1	4,5
7	ПС 35/6кВ «Ж-3»	1Т	6,3	0,8	5
		2Т	6,3	0,5	5
8	ПС 35/6кВ «Ж-4»	1Т	4	0,078	3,844
		2Т	4	0,078	3,844
9	ПС 35/6кВ «Ж-5»	1Т	4	0,35	2,35
		2Т	10	1,3	8,35
10	ПС 35/6кВ «Ж-6»	1Т	6,3	0,35	4,64
		2Т	6,3	1,31	4,64
11	ПС 35/6кВ «Ж-8»	1Т	4	0,27	3,28
		2Т	4	0,45	3,28
12	ПС 35/6кВ «ЗПН-4»	1Т	4	0,41	2,89
		2Т	4	0,7	2,89
13	ПС 35/10кВ «Кенкияк-1»	1Т	4	1,79	0,97
		2Т	4	1,24	0,97
14	ПС 35/10кВ «Кенкияк-2»	1Т	6,3	0,88	3,55
		2Т	6,3	1,87	3,55
15	ПС 35/10кВ «Кенкияк-3»	1Т	4	0,37	2,88
		2Т	4	0,75	2,88
16	ПС 35/10кВ «Ащисай»	1Т	4	0,97	3,03
		2Т	4		3,03
17	ПТЭС	1Т	80	15,136	49,728
		2Т	80	15,136	49,728

Начальник ПТО
упр. «Актобээнергонефть»

Бутенко Г. Г.